

Område: Sundhedsområdet
Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri
Journal nr.: 14/15285
Dato: 13. august 2014
Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen
E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@rsyd.dk
Telefon: 76631360



Notat

Bemærkning til revisorerklæring for 2. kvartal 2014, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Supplerende oplysning

Revisorerklæringen for kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa indeholder følgende supplerende oplysning:

Supplerende oplysning om usikkerhed vedrørende projektets økonomi

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at rapporten i afsnit 3.2 beskriver usikkerheden omkring udfaldet af krav og modkrav. Bl.a. har totalrådgiver fremsat krav om ekstrahonorar for forlænget byggetid på 13,8 mio.kr. Samtidig oplyses, at bygherres krav overfor totalrådgiver, som følge af ekstraarbejder fra entreprenørerne, der kan henføres til totalrådgivers forhold, er under udarbejdelse. Som følge af usikkerheden om kravenes økonomiske og juridiske udfald, er der risiko for, at økonomien for Fase 1 i stedet for status "Overholder rammen, men er under observation (gul)" burde have status som "Overskredet rammerne (rød)". Vi er enige i denne beskrivelse.

Region Syddanmark har ingen bemærkninger hertil.