

Status for sygehusbyggerier

- projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr.
(kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt)

Opdateret: Maj 2012

Oversigt:

OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus:	Afsluttes
1. OUH, Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense	2012
2. OUH, Udvidelse af intensivkapacitet, Odense	2012
3. OUH, FAM, Odense	2012
4. OUH, P-hus, Svendborg	2013
5. OUH, Frysehus	2012
6. OUH, FAM, Svendborg	2012
SVS:	
7. Esbjerg, Fase 1	2014-15
8. Esbjerg, P-hus	2011
SLB:	
9. Vejle, Sterilcentral	2012
10. Vejle, Bygning A8 + acceleratorrum	2012
11. Vejle, Dagkirurgisk bygning	2011
SHS:	
12. Sønderborg, Fase 1	2012
13. Sønderborg, Øjenafdelingen	2012

Oversigt over afsluttede byggerier

OUH
SVS
SLB

Projekt navn: Dagkirurgi og Da Vinci-center

Projekttype: Ombygning

Periode: 2011 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektkategori:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 42,9 mio. kr. til etablering af dagkirurgi og Da Vinci-center i Odense

Ajournført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

2012
43,247

Projektstade: Projektet som har til formål at udbygge OUH's operationskapacitet og samtidig installere den første operationsrobot i Region Syddanmark blev godkendt af Regionsrådet i juni 2011. Projektet har været i licitation og er igangsat i december 2011 med en forventet afslutning i løbet af efteråret 2012.

Næste step: Endelig ibrugtagning i løbet af oktober 2012.

Næste politiske behandling: Anlægsregnskab

Bemærkning:



Da Vinci

Projekt navn: Udvidelse af intensivkapacitet

Projekttype: Ombygning

Periode: 2011 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 56,960 mio. kr. til udvidelse af intensivkapacitet i Odense.

Ajourført udgiftsoverslag:

(i mio. kr.)

2012	2013
57,223	0,000

Projektstade: Projektet har været i licitation og er opstartet i oktober 2011 og forventes afsluttet inden for den afsatte tidsramme. Det har vist sig at være en stor udfordring at ombygge i centralkomplekset, hvor især nedbrydning har givet anledning til store støjgener.

Næste step: Endelig ibrugtagning i løbet af maj 2012.

Næste politiske behandling: Anlægsregnskab

Bemærkning:

Udvidelse af intensivkapacitet



Projekt navn: FAM, Odense

Projekttype: Nybyggeri

Periode: 2008 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 178,352 mio. kr. til etablering af FAM, Odense +
følgearbejde efter ibrugtagning af FAM, Odense.Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011	2012
42,854	130,537	5,646

Projektstade: Ibrugtagning.
FAM blev officielt indviet den 5. januar 2012, hvorefter de enkelte bygningsafsnit er ibrugtaget i løbet af januar/februar 2012.

Næste step: Udarbejdelse af anlægsregnskab.

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning:

FAM, Odense



Projekt navn: P-hus - Svendborg

Projekttype: Nybyggeri

Periode: 2011 - 2013

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Anlægsbevilling: 27,0 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

2011	2012
1,000	26,000

Projektstade: Regionsrådet godkendte den 12. december 2011 et ideoplæg for et P-hus med enten 400, 500 eller 600 pladser. Samtidig blev meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af projektet. Der har været afholdt en første licitation, som det blev besluttet af aflyse da byggeriet af 400 pladser ikke kunne realiseres af de afsatte midler. Den anden licitation er godkendt med realisering af 381 pladser.

Næste step: Igangsætning af byggeriet.

Næste politiske behandling: Indvielse januar 2013.

Bemærkning:

Den blå ramme angiver P-husets planlagte placering på parkeringspladsen ud mod Sct. Jørgens Vej



Projekt navn: OUH, Frysehus

Projekttype: Nybyggeri

Periode: 2010 - 2012

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 27,258 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011	2012
0,527	12,839	14,056

Projektstade: Projektet har været i licitation efter en omprojektering. Byggeriet er færdiggjort og bygningen er under ibrugtagning.

Næste step: Indvielse den 23. maj 2012

Næste politiske behandling: Anlægsregnskab

Bemærkning:



Projekt navn: FAM, Svendborg

Projekttype: Nybyggeri + ombygning

Periode: 2008 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 81,400 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011
18,527	63,125

Projektstade: Under afslutning
Akutmodtagelsen blev taget i brug i september måned 2011, og de sidste byggearbejder afsluttet i januar 2012.

Næste step: Endelig aflevering

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning: Udover nybygning af akutmodtagelse, involverer projektet også operationsstuer, ombyg. af fødestuer og MR-scanner nr. 2. Projektet har muliggjort, at sygehuset i Faaborg er nedlagt fra sommeren 2011.



FAM, Svendborg

Projekt navn: Esbjerg, fase 1

Projekttype: Nybyggeri + ombygning

Periode: 2010 - 2015

Styringsmanual: Godkendt i regionsråd den 26. marts 2012.

Projektøkonomi:

Ramme: 231 mio. kr., del af en samlet ramme på 670 mio. kr.

Anlægsbevilling: 162,841 mio. kr. til fase 1.

Ajourført udgiftsoverslag:

(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011	2012	2013
5,089	11,615	150,999	65,987

Projektstade: Licitationsresultat for dialyse og laboratoriebygning er godkendt.

Næste step: Fysisk igangsætning sker i primo juni 2012.

Næste politiske behandling: Godkendelse af byggeprogram for FAM.

Bemærkning: Bygningsarbejdet for fase 2 forventes påbegyndt i 2014.



Laboratorium

Dialyse

Projekt navn: Esbjerg, P-hus

Projekttype: Nybyggeri

Periode: 2008 - 2011

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 57,819 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011	2012
21,723	36,240	0,000

Projektstade: Afsluttet og indviet den 13/5-2011.

Næste step: Aflæggelse af anlægsregnskab

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning: Der er aftalt salg af 100 pladser til Esbjerg Kommune.



Projekt navn: Vejle, sterilcentral

Projekttype: Udvidelse og renovering

Periode: 2010 - 2012

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 30,408 mio. kr. finansieret af finanslovspuljen 2010 til fremrykning af mindre vedligeholdelsesprojekter.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011	2012
0,456	9,000	20,952

Projektstade: Facadebeklædning af skakt pågår. Ombygningsarbejder pågår. Ibrugtagning forventes ultimo 2012.

Næste step: Facadebeklædning af skakt færdiggøres medio 2012. Ombygningsarbejder fortsættes. Maskinarbejder påbegyndes.

Næste politiske behandling:

Bemærkning: En udvidelse kombineret med ombygning af de eksisterende lokaler, udskiftning af produktionsudstyret, samt en decentralisering af dampforsyningen.

Projekt navn: Vejle, bygning A8 + acceleratorrum

Projekttype: Ombygning

Periode: 2007 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 73,879 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011	2012
64,103	3,499	6,341

Projektstade: MR-scanneren er leveret og installeret den 20.03.2012. Retablering af anlæg efter byggeriet pågår. Ombygning af to eksisterende onkologiske etager under planlægning og forventes færdig 31.12.2012.

Næste step: Retablering af anlæg efter byggeriet afsluttes medio 2012. Ombygning af to eksisterende onkologiske etager i 2012.

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning: Projektet omfatter nybyggeri af en strålekælder og tre etager. I strålekælderen etableres accelerator 5 og 6. De tre etager indeholder faciliteter i forbindelse med strålebehandlingen. I forbindelse med rokaden til den nye bygning, skal to eksisterende onkologiske etager ombygges. Projektet er under projektering og forventes færdig 31.12.2012.



Acceleratorrum

Projekt navn: Vejle, ekstra etage på dagkirurgisk bygning

Projekttype: Tilbygning

Periode: 2009 - 2012

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 28,496 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011	2012
23,477	4,000	1,043

Projektstade: Opfølgning på bygnings- og installationsarbejder samt inventar pågår.

Næste step: Opfølgning på bygnings- og installationsarbejder samt inventar afsluttes medio 2012.

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning:

Ekstra etage på dagkirurgisk byg.



Projekt navn: Sønderborg, Fase 1

Projekttype: Ombygning

Periode: 2009 - 2012

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 29,437 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011	2012
14,135	13,860	1,510

Projektstade: Projektet omfatter ombygning af baderum, medicinrum og handicaptoiletter, udskiftning af CTS-anlæg og udvidelse af dialyseafdelingen. Projekterne er afsluttede, og der er foretaget mangelgennemgang og afleveringsforretning på alle tre projekter.

Næste step: Aflevere anlægsregnskab

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning:

Projekt navn: Sønderborg, Ombygning af øjenafdelingen

Projekttype: Ombygning

Periode: 2010 - 2012

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 17,205 mio. kr. Halvdelen er finansieret af finanslovspuljen 2010 til fremrykning af mindre vedligeholdelsesprojekter.

Rådighedsbeløb:

(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.10	2011	2012
0,277	14,928	2,000

Projektstade: Byggeriet er afsluttet. Der er foretaget mangelgennemgang og afleveringsforretning.

Næste step: Aflevere anlægsregnskab

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning:

Ombygning af øjenafdeling



Øversigt over afsluttede byggerier

Projekt	Periode	Beløb (i mio. kr.)
OUH:		
1. Indretning af vestfløjen, fraflyttet intensiv - og - opvågningsområde	2007 - 2010	159,808
2. Tre etager på patienthotel	2009 - 2010	56,471
3. H.C. Andersen børnehospital	2004 - 2010	61,410
4. OUH - P-hus	2010 - 2011	43,284
SVS:		
5. Masterplan Grindsted, inkl.. flytning af neurorehabilitering, Varde	2006 - 2010	24,826
6. Etape 6.3.1 etabl. af midlertidig sengebygning	2007 - 2010	65,061
SLB:		
7. Sygehus Lillebælt - Kolding		
- Interimplan - Etape 1	2007 - 2010	35,862
- Interimplan - Etape 2	2008 - 2010	28,214
8. Parkeringshus i Vejle	2009 - 2010	43,224
9. Middelfart, Rygcenter	2009 -2011	44,299