







Id	Opgavenavn	Ansvar	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Følgende opgaver	Tidsplan											
								Kvt 1 2011	Kvt 1 2012	Kvt 1 2013	Kvt 1 2014	Kvt 1 2015	Kvt 1 2016	Kvt 1 2017	Kvt 1 2018	Kvt 1 2019	Kvt 1 2020		
288	Risikotid	UHE/TRG	7 dage	ma 03-06-19	ma 10-06-19	287													
289	Laboratoriecenteret (Klinisk Kemi, Klinisk Immonologi, Klinisk Microbiologi overføres til Aabenraa)	UHE	135 dage	lø 01-06-19	to 24-10-19														
290	Udførsel	UHE/TRG	120 dage	lø 01-06-19	ti 08-10-19	286													
291	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	on 09-10-19	on 09-10-19	290													
292	Risikotid	UHE/TRG	14 dage	to 10-10-19	to 24-10-19	291													
293	Forhal, renovering og ombygning	UHE	112 dage	on 25-04-12	to 23-08-12														
294	Udførsel	UHE/TRG	90 dage	on 25-04-12	ti 31-07-12														
295	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	ti 31-07-12	on 01-08-12	294													
296	Risikotid	UHE/TRG	21 dage	on 01-08-12	to 23-08-12	295													
297	Servicecenteret (Cervicecenterets kontorlokaler samt kursus og vagtværelser) (løbende ændringer i installationer mv.)	UHE	2512 dage	ma 16-07-12	on 11-12-19														
298	Udførsel	UHE/TRG	2467 dage	ma 16-07-12	to 24-10-19	299													
299	Afl levering	UHE/TRG	0 dage	to 24-10-19	to 24-10-19	298													
300	Risikotid	UHE/TRG	45 dage	to 24-10-19	on 11-12-19	299													
301	Risikotid		2723 dage?	on 16-11-11	ti 26-11-19														
302	Risiko i udførelse	TRG/UHE	853 dage	ma 22-05-17	ti 26-11-19														
303			1 dag?	on 16-11-11	on 16-11-11														