



Id	Opgavenavn	Ansvar	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Følgende opgaver	Kvt 1 2011	Kvt 1 2012	Kvt 1 2013	Kvt 1 2014	Kvt 1 2015	Kvt 1 2016	Kvt 1 2017	Kvt 1 2018	Kvt 1 2019	Kvt 1 2020
265	Sammedagscenteret/Ambulatoriet (nuværende Gynækologisk, Neonatal, Hjælpemiddeldepot samt Ortopædisk ambulatorie) Anæstesi (I stueplan)		0 dage?	ti 01-10-13	ti 01-10-13					◆ 01-10							
266	Udførsel	UHE/TRG	216 dage	ma 29-05-17	ti 16-01-18	260	267,270										
267	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	on 17-01-18	on 17-01-18	266	268							UHE/TRG			
268	Risikotid	UHE/TRG	30 dage	to 18-01-18	ma 19-02-18	267								UHE/TRG			
269	Radiologisk centeret (ombygning i eksisterende lokaler samt omlægning af mange funktioner)	UHE	151 dage	on 17-01-18	to 28-06-18												
270	Udførsel	UHE/TRG	120 dage	on 17-01-18	fr 25-05-18	266	271,274										
271	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	lø 26-05-18	sø 27-05-18	270	272							UHE/TRG			
272	Risikotid	UHE/TRG	30 dage	sø 27-05-18	on 28-06-18	271								UHE/TRG			
273	Akutcenretet renoveres (eksist. Lokaler)	UHE	82 dage	lø 26-05-18	on 22-08-18												
274	Udførsel	UHE/TRG	60 dage	lø 26-05-18	sø 29-07-18	270	275,278										
275	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	ma 30-07-18	ma 30-07-18	274	276							UHE/TRG			
276	Risikotid	UHE/TRG	21 dage	ti 31-07-18	on 22-08-18	275								UHE/TRG			
277	Anæstesicenteret (del af sammedagscenteret med 12 senge samt intensiv og opvågning)	UHE	142 dage	ma 30-07-18	lø 29-12-18												
278	Udførsel	UHE/TRG	120 dage	ma 30-07-18	on 05-12-18	274	279,282										
279	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	to 06-12-18	to 06-12-18	278	280							UHE/TRG			
280	Risikotid	UHE/TRG	21 dage	fr 07-12-18	lø 29-12-18	279								UHE/TRG			
281	Medicinskecenteret (indrettes på plan 21, 22, 23, 24, 32 og 33 nuværende gynækologisk og urologi)	UHE	142 dage	to 06-12-18	ti 07-05-19												
282	Udførsel	UHE/TRG	120 dage	to 06-12-18	sø 14-04-19	278	283,286										
283	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	sø 14-04-19	ma 15-04-19	282	284							UHE/TRG			
284	Risikotid	UHE/TRG	21 dage	ma 15-04-19	ti 07-05-19	283								UHE/TRG			
285	Opvågning (flyttes til tidligere mellemetage under ny intensiv, plan 20)	UHE	53 dage	sø 14-04-19	ma 10-06-19												
286	Udførsel	UHE/TRG	45 dage	sø 14-04-19	lø 01-06-19	282	287,290										
287	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	lø 01-06-19	sø 02-06-19	286	288										
288	Risikotid	UHE/TRG	7 dage	ma 03-06-19	ma 10-06-19	287											
289	Laboratoriecenteret (Klinisk Kemi, Klinisk Immunologi, Klinisk Microbiologi overføres til Aabenraa)	UHE	135 dage	lø 01-06-19	to 24-10-19												
290	Udførsel	UHE/TRG	120 dage	lø 01-06-19	ti 08-10-19	286	291										
291	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	on 09-10-19	on 09-10-19	290	292										
292	Risikotid	UHE/TRG	14 dage	to 10-10-19	to 24-10-19	291											
293	Forhal, renovering og ombygning	UHE	112 dage	on 25-04-12	to 23-08-12												
294	Udførsel	UHE/TRG	90 dage	on 25-04-12	ti 31-07-12		295										
295	Afl levering	UHE/TRG	1 dag	ti 31-07-12	on 01-08-12	294	296										
296	Risikotid	UHE/TRG	21 dage	on 01-08-12	to 23-08-12	295											
297	Servicecenteret (Servicecenterets kontorlokaler samt kursus og vagtværelser) (løbende ændringer i installationer mv.)	UHE	2512 dage	ma 16-07-12	on 11-12-19												
298	Udførsel	UHE/TRG	2467 dage	ma 16-07-12	to 24-10-19		299										
299	Afl levering	UHE/TRG	0 dage	to 24-10-19	to 24-10-19	298	300										
300	Risikotid	UHE/TRG	45 dage	to 24-10-19	on 11-12-19	299											
301	Risikotid		2723 dage?	on 16-11-11	ti 26-11-19												
302	Risiko i udførelse	TRG/UHE	853 dage	ma 22-05-17	ti 26-11-19												TRG/UHE
303			1 dag?	on 16-11-11	on 16-11-11												