

## **Status for sygehusbyggerier**

- projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr.  
(kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt)

Opdateret: Oktober 2012

## **Oversigt:**

---

### **OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus: Afsluttes**

1. OUH, Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense 2012
2. OUH, P-hus, Svendborg 2013
3. OUH, FAM, Svendborg 2012

### **SLB:**

4. Vejle, Sterilcentral 2012
5. Vejle, Bygning A8 + acceleratorrum 2012
6. Vejle, Dagkirurgisk bygning 2012
7. **Oversigt over afsluttede byggerier, der mangler godkendelse af anlægsregnskab.**
8. **Oversigt over afsluttede byggerier.**

## Projekt navn: Dagkirurgi og Da Vinci-center

Projekttype: Ombygning

Periode: 2011 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 43,241 mio. kr. til etablering af dagkirurgi og Da Vinci-center i Odense

Ajournført udgiftsoverslag:  
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
1,370	43,011

Projektstade:

Projektet som har til formål at udbygge OUH's operationskapacitet og samtidig installere den første operationsrobot i Region Syddanmark blev godkendt af Regionsrådet i juni 2011. Projektet har været i licitation og er igangsat i december 2011. Projektet forløber i overensstemmelse med tidsplan og økonomi, hvor 1. og 2. etape er færdig. 3. etape, der har kørt sideløbende med etape 1., er færdiggjort i oktober 2012.

Næste step:

Ibrugtagning i løbet af oktober 2012.

Næste politiske behandling: Anlægsregnskab

Bemærkning:



Da Vinci

## Projekt navn: P-hus - Svendborg

---

Projekttype: Nybyggeri

Periode: 2011 - 2013

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Anlægsbevilling: 27,0 mio. kr.

Ajournført udgiftsoverslag:  
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
0,009	27,730

Projektstade: Regionsrådet godkendte den 12. december 2011 et ideoplæg for et P-hus med enten 400, 500 eller 600 pladser. Samtidig blev meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af projektet. Der har været afholdt en første licitation, som det blev besluttet at aflyse, da byggeriet af 400 pladser ikke kunne realiseres af de afsatte midler. Den anden licitation er godkendt med realisering af 381 pladser. Byggeriet er igangsat i juli 2012.

Næste step: Igangsætning af byggeriet.

Næste politiske behandling: Indvielse januar 2013.

Bemærkning:

Den blå ramme angiver P-husets planlagte placering på parkeringspladsen ud mod Sct. Jørgens Vej



**Projekt navn: FAM, Svendborg**

---

Projekttype: Nybyggeri + ombygning

Periode: 2008 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 81,687 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:  
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
72,950	8,975

Projektstade: Under afslutning. Akutmodtagelsen blev taget i brug i september måned 2011, og de sidste byggearbejder afsluttet i januar 2012. Der pågår p.t. forhandling med entreprenør vedr. ekstrakrav, mens erstatningskrav mod rådgiver er videregivet til regionens eksterne advokat.

Næste step: Aflæggelse af anlægsregnskab

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning: Udover nybygning af akutmodtagelse, involverer projektet også operationsstuer, ombyg. af fødestuer og MR-scanner nr. 2. Projektet har muliggjort, at sygehuset i Faaborg er nedlagt fra sommeren 2011.



FAM, Svendborg

**Projekt navn: Vejle, sterilcentral**

---

Projekttype: Udvidelse og renovering

Periode: 2010 - 2012

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 30,408 mio. kr. finansieret af finanslovspuljen 2010 til fremrykning af mindre vedligeholdelsesprojekter.

Ajourført udgiftsoverslag:  
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
7,342	23,066

Projektstade: Facadebeklædning af skakt er udført. Ombygningsarbejder pågår. Maskinarbejder pågår.

Næste step: Ombygnings- arbejder fortsættes. Maskinarbejder fortsættes.

Næste politiske behandling:

Bemærkning: En udvidelse kombineret med ombygning af de eksisterende lokaler, udskiftning af produktionsudstyret, samt en decentralisering af dampforsyningen.  
Projektet forventes færdigt i 2012.

**Projekt navn: Vejle, bygning A8 + acceleratorrum**

Projekttype: Ombygning

Periode: 2007 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 73,935 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:  
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
69,322	4,739

Projektstade: Retablering af anlæg efter nybyggeriet pågår.  
Ombygning af to eksisterende onkologiske etager pågår.

Næste step: Retablering af anlæg efter byggeriet færdiggøres.  
Ombygning af to eksisterende onkologiske etager fortsættes.

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning: Projektet omfatter nybyggeri af en strålekælder og tre etager. I strålekælderen etableres accelerator 5 og 6. De tre etager indeholder faciliteter i forbindelse med strålebehandlingen. I forbindelse med rokaden til den nye bygning, skal to eksisterende onkologiske etager ombygges.

Projektet forventes færdig i 2012.



Acceleratorrum

**Projekt navn: Vejle, ekstra etage på dagkirurgisk bygning**

Projekttype: Tilbygning

Periode: 2009 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 28,522 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:  
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
27,098	1,463

Projektstade: Opfølgning på bygnings- og installationsarbejder samt inventar pågår.

Næste step: Opfølgning på bygnings- og installationsarbejder samt inventar afsluttes. Reetablering af anlæg påbegyndes.

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning: Projektet forventes færdigt i 2012-

Ekstra etage på dagkirurgisk byg.





<b>Oversigt over afsluttede byggerier, der mangler godkendelse af anlægsregnskab</b>		
<b>Projekt</b>	<b>Periode</b>	<b>Beløb (i mio. kr.)</b>
<b>OUH:</b>		
1. Udvidelse af intensivkapacitet, Odense	2011 - 2012	57,214
2. FAM, Odense	2008 - 2012	178,352
3. Frysehus, Odense	2010 - 2012	27,397
<b>SVS:</b>		
1. P-hus, Esbjerg	2008 - 2011	58,037
<b>SLB:</b>		
-		
<b>SHS</b>		
1. Fase 1, Sønderborg	2009 - 2012	29,508
2. Ombyggn. af øjenafdelingen, Sønderborg	2010 - 2012	17,205

<b>Oversigt over afsluttede byggerier</b>		
<b>Projekt</b>	<b>Periode</b>	<b>Beløb (i mio. kr.)</b>
<b>OUH:</b>		
1. Indretning af vestfløjen, fraflyttet intensiv - og - opvågningsområde	2007 - 2010	159,808
2. Tre etager på patienthotel	2009 - 2010	56,471
3. H.C. Andersen børnehospital	2004 - 2010	61,410
4. OUH - P-hus	2010 - 2011	43,284
<b>SVS:</b>		
5. Masterplan Grindsted, inkl.. flytning af neurorehabilitering, Varde	2006 - 2010	24,826
6. Etape 6.3.1 etabl. af midlertidig sengebygning	2007 - 2010	65,061
<b>SLB:</b>		
7. Sygehus Lillebælt - Kolding		
- Interimplan - Etape 1	2007 - 2010	35,862
- Interimplan - Etape 2	2008 - 2010	28,214
8. Parkeringshus i Vejle	2009 - 2010	43,224
9. Middelfart, Rygcenter	2009 -2011	44,299