

Område: Sundhedsområdet
Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri
Journal nr.: 14/16891
Dato: 13. august 2014
Udarbejdet af: Tine Ørnhøj Petersen
E-mail: Tine.Ornhøj.Petersen@rsyd.dk
Telefon: 76631270



Notat

Bemærkning til revisorerklæring for 2. kvartal 2014, Sygehus Lillebælt, Kolding.

Revisorerklæringen for kvartalsrapporteringen vedr. 2. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding indeholder følgende supplerende oplysning:

Sygehus Lillebælt:

Supplerende oplysning om udbetalingsprofil

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysninger i afsnit 3.2 om at der er konstateret væsentlige afvigelser i udbetalingsprofilen. Som omtalt i rapporten er der derfor usikkerhed tilknyttet oplysningerne i bilag 2, om forventet frigivelse af forbrug til Sygehus Lillebælt, samt usikkerhed tilknyttet den akkumulerede investeringsprofil i bilag 4.

Region Syddanmark bemærker, at der er en væsentlig afvigelse fra udbetalingsprofilen. Afvigelsen opstår primært på baggrund af den tidsmæssige forskydning for fase 3. I lyset af de væsentlige afvigelser, anses det for nødvendigt at lave en konsekvent opretning af den nuværende udbetalingsprofil. Denne opretning vil være gennemført således, at der ved kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2014 rapporteres ud fra en komplet revideret udbetalingsprofil, som tager udgangspunkt i detailtidsplaner.