

Område: Økonomi
 Afdeling: Økonomisk Sekretariat
 Journal nr.: 10/6729
 Dato: 10. maj 2010
 Udarbejdet af: Christian Lehmann
 E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk
 Telefon: 76631656



Anlægsregnskaber for afsluttede projekter 2007-09 på over 10 mio. kr.

Indledning

I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal der over for regionsrådet aflægges særskilt anlægs- eller investeringsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

Anlægsregnskaberne forelægges særskilt i forlængelse af sag vedr. årsrapport/regnskab 2009. Det indstilles, at anlægsregnskaberne godkendes.

Oversigt over større, afsluttede projekter

Regnskab 2007

Sundhed						
Projekt 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Rådigh. beløb	Forbrug	Afvigelse	Bemærkning	Revisions- påtegning
Sygehus Sønderjylland - udvidelse af røntgenafd.	47.217	41.282	40.360	-2,2 %	Anlægsbevilling ikke tilpasset ajourført rådighedsbeløb	Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionserklæringer beror på sagen
Vejle-Give Sygehus - strålekanon, inkl. ombygning	19.000	20.574	20.515	-0,3 %	Rådighedsbeløb, men ikke anlægsbevilling er indekseret	
Vejle-Give Sygehus - erstatningsbyggeri	60.050	57.814	57.814	0,0 %		

Regnskab 2008

Sundhed						
Projekt 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Rådigh. beløb	Forbrug	Afvigelse	Bemærkning	Revisions- påtegning
Fælles - udvendig bygningsvedligeholdelse	64.345	55.012	53.813	-2,2 %	Anlægsbevilling ikke tilpasset ajourført rådighedsbeløb	Revisionserklæringer foreligger ikke endnu
Sydvestjysk Sygehuse - Rehab Varde	27.176	27.194	25.177	-7,4 %		
OUH - opførelse af PET-bygn.	109.338	109.338	109.299	0,0 %		
Sygehus Lillebælt, Fred. - indretn., medicinsk afd.	13.846	13.846	13.826	-0,1 %		
Sygehus Lillebælt, Fred. - indretn. af A5	11.209	11.209	11.216	0,1 %		
Sygehus Lillebælt, Fred. - renovering af B3-4	15.500	0	0	-	Anlægsbevilling ikke nulstillet	

SLB, Kolding - Blok 7 Nord	20.370	20.371	20.375	0,0 %	
SLB, Kolding - medicoteknik til dagkir.	13.818	0	0	-	Anlægsbevilling ikke nulstillet
SLB, Vejle - strålekanon, inkl. ombygning	19.000	20.574	20.457	-0,6 %	Jf. regnskab 2007 ovenfor
SLB, Vejle - erstatningsbyggeri	60.050	57.814	57.814	0,0 %	Jf. regnskab 2007 ovenfor
SHS, Haderslev - løsn. af arb.miljøprobl.	13.084	12.882	13.351	3,6 %	
OUH Svendborg - om- og tilbygning	202.031	202.034	201.763	-0,1 %	

Regnskab 2009

Sundhed						
Projekt 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Rådigh. beløb	Forbrug	Afvigelse	Bemærkning	Revisions- påtegning
OUH - investeringsramme	26.685	54.889	35.274	-35,7 %	Anlægsbevilling ikke tilpasset ajourført rådighedsbeløb	Anlægsregnskaber overgives til revision
OUH - H.C. Andersen Børnehospital	61.905	61.812	61.935	0,2 %		
OUH - anskaffelse af 2 MR- og 1 CT-scanner	37.540	37.352	37.352	0,0 %		
OUH - ombygning i f.m. udskift. af røntgenapparat	13.207	13.093	10.752	-17,9 %		
OUH Svendborg - om- og tilbygning	202.031	202.034	201.763	-0,1 %	Jf. regnskab 2008 ovenfor	
SLB - investeringsramme	16.752	16.231	9.931	-38,8 %		
SLB Kolding - udvid. af patienthotel	12.723	12.272	12.398	1,0 %		
SLB Vejle-Give - medicoteknik	23.374	21.186	17.267	-18,5 %		
SLB Vejle - rokadeplan	37.872	37.833	37.825	0,0 %		
SHS - investeringsramme	11.226	10.900	6.824	-37,4 %		
SHS Aabenraa	16.403	16.274	12.831	-21,2 %		

Inden for Social og Specialundervisning er anlægsregnskaber vedr. Fuglekær, Grønnebæk – Fuglemajgård, Trindvold samt AutismeCenter Holmehøj forelagt for regionsrådet på møder i henholdsvis september 2008, september 2009 og marts 2010.