UDKAST

Tidsplan
Sundhedscenter i Skærbæk

maj 2012

Tidsplan for ombyning af rådhus i Skærbæk Sundhedscenter Skærbæk	januar 2012	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar 2013	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
Planlægning- programfasen							Sommerferie												Sommerferie					
Budget/tidsplan/indretningsforslag				30																				
Møde - opdatering - status																								
Udarbejdelse af byggeprogram/udbud				30																				
Ønsker fra brugere/interesanter																								
Besøg på lægeklinik i Brørup				12																				
Workshop				10																				
Projektstyregruppemøder		20	19	16	28																			
politisk styregruppemøde			uge 10/12																					
Projektbeskrivelse og byggeprogram er færdigt					1																			
Politisk behandling																								
Tønder kommune																								
Fagudvalg					7	11																		
Økonomiudvalg						21																		
Kommunalbestyrelse						28																		
Region Syddanmark																								
Sundhedssamordningsudvalget						12																		
Ø- og akutudvalg: afl: 16-05-2012					31																			
Forretningsudvalg						13																		
Regionsråd						25																		
Kommunal høringsrunde					7-11																			
Indsende projekt til Ministeriet til godkendelse						29																		
Udbudsfase 1 Rådgiver																								
Udsendelse af udbudsmateriale til rådgiver																								
Tilbudsudregning - kontrahering																								
Projekteringsfasen																								
Udarbejdelse af projektforslag herunder brugermøder																								

Tidsplan
Sundhedscenter i Skærbæk

Tidsplan for ombyning af rådhus i Skærbæk Sundhedscenter Skærbæk	januar 2012	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar 2013	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
Projektering øvrigt																								
Udbudsfase 2 Entreprenør																								
Hovedentreprise																								
Kontrahering - stand-still periode																								
Udførelsesfasen																								
Byggeperiode rådhus																								
Byggeperiode lægehus																								
Aflevering / ibrugtagning																								